

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 16/04/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Marcación de sitio de obra	gl	1.00	100	
2	Palada inicial				

4. ESTADO DEL CLIMA

Despejado y cálido.

5. **ARCHIVO FOTOGRÁFICO** (Fotos tamaño contacto de cada rubro en ejecución)



Elección del sitio de obra



Bloque recientemente restaurado



Marcación y encamillado



Zona de cocina de la comuna



Presencia de las autoridades



Sitio definido de obra

6. **CRONOGRAMA**

Ejecución inicial del proyecto

7. **OBSERVACIONES:**

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 20/04/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 21/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Limpieza y marcación de obra	M2	120.40	100 %	19.32
2	Excavación p/ cimentación	M3	5	20 %	51.75

4. ESTADO DEL CLIMA

Despejado y cálido.

5. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Fotos tamaño contacto de cada rubro en ejecución)



Vista general sitio de obra



Marcación y limpieza



Bloque restaurado



Marcación y desbroce de suelo



Preparación de maderamen



Cartelera vista inicial

6. CRONOGRAMA

Etapa inicial efectiva de obra.

7. OBSERVACIONES:

Entrega de actas de inicio efectivo de obras a los responsables constructores.

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 30/04/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavacion y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	6	10 %	51.75
3	Encadenado inf. de HºAº	M3	1.5	45 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HºAº	M3	1.73	100 %
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	9.5	100%	
6					
7					
8					

4. ESTADO DEL CLIMA

Despejado y cálido.

5. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Fotos tamaño contacto de cada rubro en ejecución)



Encadenado de Hº Aº



Muro a revocar y aislar



Det. De nivelación y armaduras



Falta ensanchar niv de 30 a 45



Nivelación con respecto al suelo



Depurar escombros de basura

6. CRONOGRAMA

La obra tiene un avance del 10 % según planilla, Normal al tiempo estimado para la Obra.

7. OBSERVACIONES:

La obra se encuentra en estado inicial e interrumpido por lluvias que en esa zona baja acarrea bastantes secuelas de demora.

Los pilares de la galería deberán ser removidos y recolocados por no contar con el núcleo de armaduras previstos en los detalles.

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 10/05/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavación y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	6	90 %	51.75
3	Encadenado inf. de HºAº	M3	1.5	100 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HºAº	M3	1.73	100 %	00000
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	11.30	100%	00000
6	Nivelación 0.30	M2	23.45	100 %	23.45
7	Aislación de muro existente	M2	18.00	100 %	00000
8	Aislación de muros	M2	20.70	100 %	00000
9	Mamp de lad huecos 0.15	M2	40.00	35 %	

4. ESTADO DEL CLIMA

Despejado y fresco

5. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Fotos tamaño contacto de cada rubro en ejecución)



Vista gral de obra



Levantamiento de muros 0.15



Aislación de muro existente



Nivelación de galería



Unión muro intermedio



Unión en esquina de muros

6. CRONOGRAMA

La obra tiene un avance del 20 % según planilla, Normal al tiempo estimado para la Obra.

Se solicita la certificación de avance correspondiente.

7. OBSERVACIONES:

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 13/05/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavación y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	51.75	100 %	51.75
3	Encadenado inf. de HºAº	M3	1.5	100 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HºAº	M3	1.73	100 %	00000
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	11.30	100%	00000
6	Nivelación 0.30	M2	23.45	100 %	23.45
7	Aislación de muro existente	M2	18.00	100 %	00000
8	Aislación de muros	M2	20.70	100 %	00000
9	Mamp de lad huecos 0.15 vistos	M2	56.00	100 %	56.00
10	Mamp de lad huecos a revocar 0.15	M2	46.00	70%	64.00
11	Envarillado sobre aberturas	MI	34.00	75 %	46.00
12	Salpicado c/ cemento 1:3 base de revoque	M2	75.00	55 %	137.00

4. ESTADO DEL CLIMA

Despejado y fresco

5. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Fotos tamaño contacto de cada rubro en ejecución)



Vista gral de obra



Levantamiento de muros 0.15



Vista posterior



Det muro posterior



Aislación de muro existente



Det interior

6. CRONOGRAMA

La obra tiene un avance del 30 % según planilla, sin tener en cuenta los materiales puestos en obra sin colocación.-

Avance normal al tiempo estimado para la Obra

7. OBSERVACIONES:

Obras en ejecución:

- 1- Mamposterías 0.15
- 2- Salpicado base de revoques
- 3- Apisonado de relleno
- 4- Colocación de armaduras de pilares