

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 18/06/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavación y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	51.75	100 %	51.75
3	Encadenado inf. de HPA ⁹	M3	1.5	100 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HPA ⁹	M3	1.73	100 %	00000
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	11.30	100%	00000
6	Nivelación 0.30	M2	23.45	100 %	23.45
7	Aislación de muro existente	M2	18.00	100 %	00000
8	Aislación de muros	M2	20.70	100 %	00000
9	Mamp de lad huecos 0.15 vistos	M2	56.00	100 %	56.00
10	Mamp de lad huecos a revocar 0.15	M2	46.00	100%	64.00
11	Envarillado sobre aberturas	MI	46.00	100 %	46.00
12	Salpicado c/ cemento 1:3 base de revoque	M2	137.00	100 %	137.00
13	Carga de armaduras y hormigón de pilares	gl	1.00	100 %	1.54
14	Pilares de mamp lad com 45x45	ml	12	100 %	12

4. ESTADO DEL CLIMA

Fresco, húmedo. Cielo cubierto.-



Vista de ventana



Galería



Salpicado para revocos



Preparación contrapiso



Vista desde patio



Vista posterior

6. CRONOGRAMA

La obra tiene un avance del 50 % según planilla, sin tener en cuenta los materiales puestos en obra sin colocación.-

Avance normal al tiempo estimado para la Obra

7. OBSERVACIONES:

- 1- Levantamientos de pilares 45x45 de ladrillos comunes en galería
- 2- Realización de base para escalones
- 3- Trabajos de herrería de techo puertas y ventanas fuera de sitio de Obra
- 4- El montaje de techo se prevé para el martes 22 de junio

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica Nº 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 22/06/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASLos rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

Item	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavación y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	51.75	100 %	51.75
3	Encadenado inf. de HªAª	M3	1.5	100 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HªAª	M3	1.73	100 %	00000
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	11.30	100%	00000
6	Nivelación 0.30	M2	23.45	100 %	23.45
7	Aislación de muro existente	M2	18.00	100 %	00000
8	Aislación de muros	M2	20.70	100 %	00000
9	Mamp de lad huecos 0.15 vistos	M2	56.00	100 %	56.00
10	Mamp de lad huecos a revocar 0.15	M2	46.00	100%	64.00
11	Envarillado sobre aberturas	Ml	46.00	100 %	46.00
12	Salpicado c/ cemento 1:3 base de revoque	M2	137.00	100 %	137.00
13	Carga de armaduras y hormigón de pilares	gl	1.00	100 %	1.54
14	Pilares de mamp lad com 45x45	ml	12	100 %	12

4. ESTADO DEL CLIMA

Fresco, húmedo. Cielo cubierto.-



Aula contrapiso ctes apisonado



Det capitel galeria



Pilares de galeria



Pilares de H9A2 y envarillado s/ aberturas



Base de Gradas lad común



Base de gradas a patio



6. CRONOGRAMA

La obra tiene un avance del 50 % según planilla, sin tener en cuenta los materiales puestos en obra sin colocación.-

Avance inferior al tiempo estimado para la Obra.-

7. OBSERVACIONES:

- 1- Trabajos de compactación y contrapiso de cascotes
- 2- Colocación de viga cumbrera metálica
- 3- Trabajos de estructura de techo y aberturas metálicas son realizados fuera del sitio de obra.-
- 4- Los trabajos de electricidad serán realizados una vez que se monte el techo como también los revoques de las paredes en simultaneidad.-

1. DATOS GENERALES

Obra: Escuela Básica N° 5934 "Cerro Poty"

Fecha de visita: 25/06/2010.

Fecha de Inicio de Obra: 20/04/2010

Fecha de Terminación estipulada: 06/08/2010

Supervisor de Fiscalización: Arq. Hugo Fernández

Fiscalizador: Ricardo Barboza

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de bloque de un 1 (un) aula para clases y 1 (un) comedor.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los rubros en ejecución cumplen con las especificaciones técnicas que obran en la carpeta de capacitación: SI NO

OBS.: RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE	CANTIDAD A EJECUTAR (ver planilla de cada obra)
1	Excavación y carga de cimentación PBC	M3	19.32	100 %	19.32
2	Relleno y compactación	M3	51.75	100 %	51.75
3	Encadenado inf. de HPA ⁹	M3	1.5	100 %	3.20
4	Zapatas y fustes de HPA ⁹	M3	1.73	100 %	00000
5	Muros de nivelación 0.45 en galería	M2	11.30	100%	00000
6	Nivelación 0.30	M2	23.45	100 %	23.45
7	Aislación de muro existente	M2	18.00	100 %	00000
8	Aislación de muros	M2	20.70	100 %	00000
9	Mamp de lad huecos 0.15 vistos	M2	56.00	100 %	56.00
10	Mamp de lad huecos a revocar 0.15	M2	46.00	100%	64.00
11	Envarillado sobre aberturas	MI	46.00	100 %	46.00
12	Salpicado c/ cemento 1:3 base de revoque	M2	137.00	100 %	137.00
13	Carga de armaduras y hormigón de pilares	gl	1.00	100 %	1.54
14	Pilares de mamp lad com 45x45	ml	12	100 %	12

4. ESTADO DEL CLIMA

Fresco, húmedo. Parcialmente nublado -